

(様式1)

神 教 委 環 第 5668 号
令 和 4 年 3 月 24 日

文部科学大臣 殿

神戸市長 久元 喜造

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の
目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

記

1. 施設整備計画の名称
神戸市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
令和元年度～令和元年度（1年間）

(担当)

神戸市教育委員会事務局学校環境整備課

住所：兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1

神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階

担当者名：河村 英郎

電話：078-984-0684（直通）

メールアドレス：gakkouseibi@office.city.kobe.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年10月に本市内部において事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

本市学校環境整備課にて、進捗等確認を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね計画どおり実施することができた。
今後についても、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないように計画を策定し、施設の整備を円滑に進めていきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校の等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)建物の長寿命化について、小東山小学校において計画どおりに整備が完了した。
なお、御影北小学校においては、計画どおりに整備できなかったが、別途実施し、令和2年度に整備が完了した。
(2)危険改築について、御影北小学校において計画どおりに整備が完了した。

(2) 地震・津波等の愛買いに備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)防災機能の強化について、湊小学校他25校において整備が完了した。
なお、有野小学校及び有野中学校においては、実施できなかったが、令和2年度からの改良・機能強化の中で別途実施する予定である。
また、青陽東養護学校においては、令和元年度からの機能強化の中で別途実施し、令和3年3月30日にて整備が完了した。
稗田小学校においては、事業精査の結果、実施しなかった。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- (1) トイレ改修について、東灘小学校他82校において整備が完了し、教育環境の改善を図った。
なお、有野台小学校、花山小学校、谷上小学校においては単費で実施し、八多中学校においては令和元年度からの改造の中で別途実施した。
また、有野小学校、有野中学校、青陽東養護学校においては、実施できなかったが、令和2年度からの改造の中で別途実施する予定である。
- (2) 空調改修について、西灘小学校他4校園において計画どおりに整備が完了し、教育環境の改善を図った。
- (3) エレベーターもしくは階段昇降機について、布引中学校他3校において整備が完了し、バリアフリー化を推進した。
なお、本多聞中学校においては、単費で実施した。
また、上野中学校においては、事業精査の結果、実施しなかった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- (1) 特別支援学校の新增築について、(仮称)HAT神戸支援学校高等部において、整備が完了した。
- (2) 調理場の新增改築について、御影北小学校、(仮称)HAT神戸支援学校小中学部、(仮)HAT神戸新設校において整備が完了した。
- (3) 学校水泳プールの新改築について、御影北小学校において、整備が完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
御影北小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.3	令和2年1月29日	対象事業の精査による	令和2年度からの改良の中で別途実施し、令和3年3月30日にて整備完了
御影北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.4～R2.3	令和2年1月29日		
御影北小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H31.4～R2.3			
小束山小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	H31.4～R2.3	令和2年1月31日		
湊小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年3月18日		
湊小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月18日		
桂木小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年2月26日		
桂木小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R2.3	令和2年2月26日		
小寺小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
小寺小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
樫野台小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		
樫野台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		
神戸生田中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
神戸生田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
山田中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年1月31日		
須磨北中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年3月4日		
須磨北中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月4日		
樋谷中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
樋谷中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		
岩岡中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和2年2月7日		
岩岡中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R2.3	令和2年2月7日		
青陽須磨支援学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R2.3	令和1年9月11日		
住吉小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年7月13日		
住吉小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年7月13日		
西郷小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
西郷小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
稗田小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	
稗田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	
宮本小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年4月30日		
宮本小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年4月30日		
こうべ小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年4月13日		
兵庫大開小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
兵庫大開小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
有野小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	令和2年度からの改良の中で実施予定
西山小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年6月17日		
西山小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年6月17日		
長坂小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R元.9～R2.3	令和2年12月21日		
狩場台小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
狩場台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
竹の台小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
竹の台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
向洋中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月19日	対象事業の精査による 令和2年度からの機能強化の中で実施予定	
吉田中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
吉田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
有野中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	未実施		
有野中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	未実施		
大原中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年4月16日		
星陵台中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
星陵台中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
太山寺中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
太山寺中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
西神中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
西神中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
青陽東養護学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	令和3年10月18日		
青陽東養護学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.2～R2.3	対象事業の精査による		令和元年度からの機能強化の中で別途実施し、令和3年10月18日にて整備完了
東灘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日	令和2年度からの機能強化の中で実施予定	
本庄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
本山南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
魚崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
本山第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
本山第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年1月22日		
本山第三小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
向洋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月16日		
向洋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月16日		
なぎさ小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
中央小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
湊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月18日		
湊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月18日		
有馬小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月20日		
有野台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3		補助要件を満たさないため R元年度に単費で実施	
花山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3		補助要件を満たさないため R元年度に単費で実施	
谷上小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3		補助要件を満たさないため R元年度に単費で実施	
桂木小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
北五葉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
南五葉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
蓮池小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月20日		
真陽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月20日		
多井畑小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年2月5日		
東須磨小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月20日		
横尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月24日		
南落合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月18日		
南落合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月18日		
名谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月24日		
名谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和1年12月24日		
小寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
小寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
榎野台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		
榎野台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		
本庄中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
魚崎中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
本山南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年1月9日		
御影中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
鷹匠中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
長峰中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
渚中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
神戸生田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
兵庫中学校北分校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月23日		
有馬中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
有野北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
大池中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
山田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年1月31日		
山田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年1月31日		
鈴蘭台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月27日		
横尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月24日		
須磨北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月4日		
須磨北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月4日		
垂水東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和1年12月24日		
樋谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
樋谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		
岩岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年2月7日		
岩岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	令和2年2月7日		
青陽東養護学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	令和2年1月31日		
住吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年7月13日		
西郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
稗田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月25日		
稗田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月25日		
宮本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年4月30日		
こうべ小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年4月13日		
こうべ小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年4月13日		
兵庫大開小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
有野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	令和2年度からの改造の中で実施予定
有野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	令和2年度からの改造の中で実施予定
西山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年6月17日		
西山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年6月17日		
宮川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		
だいち小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		
若宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
板宿小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		
東垂水小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		
福田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		
舞子小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西脇小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
多聞東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
井吹西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
狩場台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
狩場台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
竹の台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
竹の台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
高和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
高和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
向洋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月19日		
向洋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月19日		
吉田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
吉田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
有野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	令和2年度からの改造の中で実施予定
有野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	令和2年度からの改造の中で実施予定
大原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年4月16日		
大原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年4月16日		
北神戸中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月17日		
八多中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月3日		
淡河中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月25日		
丸山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		
長田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		
鷹取中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月16日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
高倉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
塩屋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
星陵台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
多聞東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
本多聞中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月23日		
神陵台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
太山寺中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
王塚台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月15日		
西神中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
西神中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.1～R2.3	令和3年3月31日		
青陽東養護学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	
八多中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.2～R2.3		対象事業の精査による	
星陵台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.2～R2.3	令和3年3月31日	令和2年度からの改造の中で別途実施予定	
西灘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	令和2年10月6日		
本山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	令和3年2月9日		
長田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	令和3年2月8日		
あづま幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		R2.2～R2.3	令和3年9月23日		
西野幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		R2.2～R2.3	令和2年10月12日		
上野中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.1～R2.3	未実施	対象事業の精査による	
布引中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.1～R2.3	令和2年12月23日		
桜の宮中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.1～R2.3	令和3年3月23日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合)未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)			
本多聞中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.1～R2.3		補助要件を満たさないため	R3年度に単費で実施
蘆谷中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H31.4～R2.3	令和2年3月26日		
長坂小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.2～R2.3	令和2年12月21日		
(仮称)HAT神戸支援学校高等部	(5)	22	特支(幼・高)	校	R	H31.4～R2.3	令和3年1月27日		
(仮称)HAT神戸支援学校高等部	(5)	22	特支(幼・高)	屋	R	H31.4～R2.3	令和3年1月27日		
御影北小学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	H31.4～R2.3	令和2年1月27日		
御影北小学校	(5)	23	単独校調理場(改築)		R	H31.4～R2.3	令和2年1月27日		
(仮称)HAT神戸支援学校小中学部	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	H31.4～R2.3	令和3年1月27日		
(仮)HAT神戸新設校	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	H31.4～R2.3	令和3年1月28日		
御影北小学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H31.4～R2.3	令和2年1月27日		