

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（旭が丘1丁目他）配水管取替工事
契約変更後の概要	
工事概要：布設	PEφ50-324.2m, PEφ75-4.8m, φ75-6.2m, φ100-79.1m, φ150-199.5m, φ200-481.3m,
撤去	φ75-3.5m、φ100-162.3m、 φ150-100.1m, φ200-184.2m, φ300-352.2m
設計変更の理由	
① 材料・管工・仮配管工について	
水運用を再検討した結果、配水管の一部路線がルート変更となり、口径・延長に変更が生じる。（増）	
地元再調整の結果、一部路線に廃工が生じる。（減）	
本工事区域外の次年度工事区域影響を考慮して、簡易止水工の設置が生じる。（増）	
現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減）	
② 管布設工について	
他の地下埋設企業及び宅地造成業者と現地立会・協議した結果、試掘箇所及び土工事の数量に変更が生じる。（増）	
③ 付帯工について	
道路管理者との協議により、一部路線について、7号工から3号工ギャップ復旧に変更及び舗装本復旧の数量に変更が生じる。（減）	
④ 交通誘導警備員について	
所轄警察協議等により当初想定していた配置人数が増えたため、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。（増）	