

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（山本通他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（管布設延長） φ 75-13.4m, φ 100-56.3m, φ 150-953.8m, φ 200-8.2m, φ 300-207.9m</p> <p>（管撤去延長） φ 75-8.1m, φ 100-8.8m, φ 150-278.5m, φ 200-159.2m, φ 250-225.5m, φ 300-273.4m, φ 350-7.6m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①管材料、管工（増） ・ 試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。（増）</p> <p>②管布設工（減） ・ 他の地下埋設管や不明管の影響により、当初予定よりも浅い位置に管を布設した。（減）</p>	