

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（北五葉5丁目他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
管布設延長 ϕ 75-13.4m ϕ 75(給水)-4.7m, ϕ 100-232.9m, ϕ 150-431.9m, ϕ 200-12.4m	
管撤去延長 ϕ 75-361.7m, ϕ 75(給水)-4.4m, ϕ 100-16.0m, ϕ 150-278.2m, ϕ 200-435.3m	
契約変更の理由	
1. 仮配管工の変更 仮配水管の取出し方法について、現地の道路状況や取出し部の配管状況を考慮した結果、当初取出し位置付近にある消火栓及び空気弁本体を一時撤去の上、補修弁フランジ部より取出しへと変更となる。(減)	
2. 管布設工の変更 当初は取替予定の ϕ 200 既設管占用位置がガス管と近接していると予想していたため、まず既設管を撤去し、新たに占用位置を変更した上で新管を布設する計画であったが、試掘の結果、既設管とガス管との間に適切な離隔があることが判明したため、同掘削内、同占用位置での取替へと変更となる。(減)	
3. 材料及び管工の変更 現地の地形状況等により取替配水管の配管について、維持管理上の観点から一部の路線において仕切弁及び空気弁付消火栓設置が増工となる。(増)	
4. 給水付替工の変更 現地状況、既設給水装置および所有者との協議の結果、給水付替工が変更となる (増)	
5. 交通誘導警備員の人数変更 交通誘導警備員の配置人数について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人数が変更となる。(増)	