

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥平野浄水場土砂災害対策工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <ul style="list-style-type: none">・法面部他場内整備工－1式・既設コンクリート壁撤去他工－1式・舗装打替え工－1式・側溝改修工－1式・漏水補修工－1式 <p>完成期限</p> <p>当初 令和 5 年 12 月 25 日</p> <p>変更 令和 6 年 3 月 29 日（105 日延長）</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 法面部他場内整備工の変更</p> <p>・隣接する「神戸市水の科学博物館」及び「その周辺水道施設」の利活用方法を再検討した結果、景観に配慮した整備が必要となり、法面部のモルタル吹付工の大半を張芝工に変更し、一部樹木を残すこととなった。</p> <p>それに伴い、今後の剪定や草刈等の維持管理のための管理用通路や小段が必要となり、舗装工及び側溝・水路工が増となる。</p> <p>・兵庫県と土砂災害区域の指定解除に関する再協議を行った結果、南側法面の土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の指定解除の条件である法面勾配 30° 以下とするため重力式擁壁の追加と形状が変更となった。さらに当初予定していなかった土砂災害警戒区域（イエローゾーン）の指定解除の要望があり、東側法面の伐採工及びモルタル吹付工が増となる。</p> <p>② 漏水補修工の変更</p> <p>浄水場水質監視管の漏水補修において、当初想定していた漏水箇所とは別の場所でも漏水していることが判明し増工となる。</p> <p>③ 工期の変更</p> <p>上記の変更の理由から 105 日の工期延長となる。（完成期限：令和 6 年 3 月 29 日）</p>	