

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫（西多聞通他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
(管布設延長) φ 150-171.8m, φ 200-2.7m (管撤去延長) φ 100-5.6m, φ 150-7.4m, φ 200-131.7m	
契約変更の理由	
<p>【管工・管布設工・給水管付替工・付帯工】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・更新予定管路の一部区間において大阪ガスφ 150 mm 鋳鉄管が直上に占用していることが判明したため建設局、大阪ガスとの協議の結果、重複区間を来年度同時に施工することが決定した。また、ガス漏れが発生した区間について当工事終了後にガス工事をおこなうため仮舗装で現場を受け渡すことが決定した。以上の理由により、管工・管布設工・給水管付替工・付帯工が変更となる。(減)</li></ul> <p>【材料・管工】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。(増)</li></ul> <p>【管布設工】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・他企業との協議及び水道管、ガス管の重複箇所把握のため試掘工が変更となる。(増)</li></ul> <p>【付帯工】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・歩道ブロックがセラミックブロックであったため処分費が変更となる。(増)</li></ul> <p>【交通誘導警備員】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。(増)</li></ul>	